

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽中卫数据中心集群基础设施建设项目							
主管部门		宁夏中卫工业园区管理委员会			实施单位：宁夏中卫工业园区管理委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6128	6128	6128	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	6128	6128	6128	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善云基地基础设施建设，促进园区快速发展；优化园区环境，打造“生态园区、绿色工程”。				完成云基地供电线路，促进园区快速发展；优化提升园区供电承载力，打造“生态园区、绿色工程”。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	建设项目数量	1	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		100%	67%	10	6.70	根据要求项目三次验收为终验，已完成第二次验收，验收率67%
			完工正常运行率		100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度		及时	及时	8	8	
			项目实施进度（完工项目数量）		1	1	7	7	
	成本指标	专项资金投入		6128万元	6128万元	5	5		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	提升云基地基础设施电力承载力		有所提升	有所提升	20	13.4	项目未最终验收
		可持续 影响指标	优化营商环境		有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受益企业满意度		≥90%	90%	20	20	
总分						100	90.10		