

卫环函〔2026〕89号

关于同意《2025年中国联通宁夏中卫云数据中心3号变电站新建工程环境影响报告表》的函

中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司：

你公司《关于审查、审批2025年中国联通宁夏中卫云数据中心3号变电站新建工程环境影响报告表的申请》收悉，经研究，函复如下：

一、项目基本情况

2025年中国联通宁夏中卫云数据中心3号变电站新建工程位于宁夏中卫工业园区，项目新建1座110千伏变电站，主变压器容量为3×80兆伏安，配套建设110千伏进线2回，10千伏出线48回；新建110千伏输电线路3.1千米，其中架空线路0.05km、地埋电缆3.05km。项目总投资10130万元，其中环保投资105.5万元，约占总投资的1.04%。

项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《2025年中国联通宁夏中卫云数据中心3号变电站新建工程环境影响报告

表》(以下简称《报告表》)提出的各项环境保护措施基础上,同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、路径、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设实施要重点做好以下工作

(一) 施工期生态环境保护措施

1、大气污染防治措施

施工期建立健全施工扬尘治理责任制,严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、车辆密闭运输等“6个100%”扬尘防控措施,确保颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值。施工车辆达到国四及以上排放标准、非道路移动机械达到国二及以上排放标准并具有环保备案登记标识。

2、水污染防治措施

施工期间产生的生活污水依托现有的污水处理设施处理。

3、噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、合理布局设计、合理安排施工时间、加强施工管理等措施,确保施工期噪声须达到《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)排放限值。

4、固体废物污染防治措施

建筑垃圾收集后清运至指定地点妥善处置,电缆、电线等废接头能回收利用的全部综合利用;生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

(二) 运营期生态环境保护措施

1、噪声污染防治措施

采用低噪声设备、加强设备保养和维护等降噪措施，运营期变电站噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，架空输电线路噪声须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。

2、固体废物污染防治措施

新建1座10平方米的危废贮存点，报废免维护蓄电池更换后暂存危废贮存点，定期委托有资质的单位安全处置；废润滑油、废含油劳保用品经包装桶收集后暂存危废贮存点，定期委托有资质的单位安全处置；主变压器下方设置事故油坑，事故状态下变压器废油排至事故油坑，经排油管排入事故油池集中收集后，及时交由有资质单位安全处置。

3、电磁环境污染防治措施

通过优化设计、合理布局，选用低电磁辐射设备等措施，确保变电站工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的“公众曝露控制限值”工频电场强度4000伏特/米、工频磁感应强度100微特斯拉限值要求以及架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度10千伏/米限值要求。

4、分区防渗措施

项目进行分区防渗，危废贮存点、事故油池、事故油坑及输、

排油管线为重点防渗区，防渗性能应不低于1米厚等效黏土层、渗透系数小于等于 1.0×10^{-7} 厘米/秒，或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料、渗透系数小于等于 1.0×10^{-10} 厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；其它区域进行地面硬化。

（三）生态保护措施

加强施工期管理，合理进行施工组织设计，减少施工临时场地，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏，按照“边施工、边恢复”的原则，对开挖土方及时回填。施工完成后应立即进行场地平整，临时占地及时撒播草籽进行绿化，恢复原有土地功能。加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。

（四）环境管理措施

项目环境风险为变压器事故造成的变压器油泄漏引起的火灾、爆炸以及污染物下渗至周边土壤环境或地下水环境等造成的次生环境污染事故。建设单位须严格落实《报告表》中提出的风险防范措施和要求，制定严格的管理条例和岗位责任制，加强环境管理，增加环境保护措施巡检次数，发现问题及时整改；做到环境风险可防可控，严格按照相关规定，制定突发环境事件应急预案，并加强演练，确保环境安全。

三、本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开

工建设的，需报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定，未经环保验收不得投入运行。

五、中卫市生态环境局中卫工业园区分局、市生态环境保护综合执法支队负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局

2026 年 8 月 19 日

（此件公开发布）