

宁夏中卫中学校园数字广播系统升级改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫中学校园数字广播系统升级改造项目							
主管部门		中卫市教育局			实施单位 宁夏中卫中学				
项目资金 (万元)		资金下达数(万元)		执行数(万元)		执行率			
		年度资金总额:		24.9		24.9		100%	
		其中:当年财政拨款		24.9		24.9		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
目标:为提升校园现代化管理水平与教学质量,启动校园数字广播系统升级改造项目,旨在解决原模拟广播系统存在的音质模糊、功能单一、控制分散等问题,构建集教学、管理、文化传播于一体的智能化广播平台,满足日常教学、考试听力播放、应急通知等需求。		目标:建成覆盖全校教学楼、操场、食堂等区域的智能化数字广播系统,满足日常教学、校园活动、应急指挥等多样化需求,提升校园信息化水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:设备安装完成	完成	100%	10	10	无	
			指标2:系统覆盖区域	覆盖教学楼、操场、宿舍区等区域	100%覆盖	10	10	无	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	合格	合格	10	9.8	无	
			指标2:系统稳定性与音质清晰度	达标率≥98%	实测达标率98%	10	9	无	
		时效指标	指标1:30个工作日内全部安装并调试完毕	按期完成	按期完成	10	10	无	
			指标2:					无	
	成本指标	指标1:预算执行率	24.9万元	支出24.9万元	10	10	无		
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:升级后较升级前能耗降低	合格	合格	10	9	无	
		社会效益指标	指标1:满足英语听力考试、升旗仪式等场景需求,使用效率提升	98%	98%	5	4.5	无	
			指标2:无设备故障率	100%	100%	5	4.5	无	
		可持续影响指标	指标1:提升校园管理效率,保障教学活动有序开展	98%	98%	5	5	无	
	指标2:系统兼容未来设备扩展,支持与智慧校园平台对接;		100%	100%	5	4	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校青少年的满意度显著提高。	≥98%	96%	10	10	无	
指标2:									
总分							95.8		