

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁钢大道和工业园区 C1 路、西云大道绿化带、黄河过境段水生态治理与保护工程绿化项目							
主管部门		中卫市自然资源局		实施单位		中卫市自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	498.53	498.53	498.53	10	100%		
		其中:当年财政拨款	498.53	498.53	498.53	10	100%		
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	宁钢大道及中卫工业园区 C1 路两侧绿化带项目流转土地,租金 800 元/亩。		5702.131 亩	5702.131 亩	10	10	
		质量指标	黄河过境段水生态治理与保护流转土地,租金 750 元/亩		100%	100%	10	10	
		时效指标	流转土地绿化完成时限		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按项目土地流转合同约定,共流转沙坡头区文昌、滨河、东园、镇罗、永康、常乐 7 宗土地 6534		498.53 万元	498.53 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强生态环境建设,提升招商引资软实力		100%	100%	5	4	
		社会效益指标	加强生态环境建设		稳步提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标	生态环境质量提升		100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	生态环境质量提升		98%	98%	10	9	
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
			企业满意度		98%	98%	10	10	
			其他服务对象满意度		98%	98%	10	9	
	总分						100	95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。