

水生态治理与保护工程绿化项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			宁钢大道和工业园区 C1 路、西云大道绿化带、黄河过境段水生态治理与保护工程绿化项目						
主管部门			中卫市自然资源局			实施单位		中卫市自然资源局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金额:	498.53	498.53	498.53	10	100%	
			其中: 当年财政拨款	498.53	498.53	498.53	10	100%	
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	宁钢大道及中卫工业园区 C1 路 两侧绿化带项目流转土地, 租 金 800 元/亩。		5702.131 亩	5702.131 亩	10	10	
		质量指标	黄河过境段水生态治理与保护 流转土地, 租金 750 元/亩		100%	100%	10	10	
		时效指标	流转土地绿化完成时限		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按项目土地流转合同约定, 共 流转沙坡头区文昌、滨河、东 园、镇罗、永康、常乐 7 宗土 地 6534		498.53 万 元	498.53 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	加强生态环境建设, 提升招商 引资软实力		100%	100%	5	4	
		社会效益 指标	加强生态环境建设		稳步提升	稳步提升	10	9	
		生态效益 指标	生态环境质量提升		100%	100%	5	4	
		可持续 影响指标	生态环境质量提升		98%	98%	10	9	
	满意 度 指 标 (30 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
			企业满意度		98%	98%	10	10	
			其他服务对象满意度		98%	98%	10	9	
	总 分							100	95

中卫市直 2025 年国有林保护修复补助项目绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付(项目)名称			中卫市直 2025 年国有林保护修复补助项目				
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门			自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	中卫市林业和草原局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额：	1357.04	1169.31	86.00%	
			其中：中央财政资金	1357.04	1169.31	86.00%	
			地方资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成国有林管护面积 82.25 万亩				已完成国有林管护面积 82.25 万亩任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	成本指标	补助标准（元/亩）		10.27	10.27	
			转型发展（元/亩）		6000	6000	
		数量指标	管护面积（万亩）		82.25	82.25	
			转型发展（亩）		300	260	2026 年开始种植，已完成种植 260 亩
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）		100%	100%	
			经济林种植任务完成率(%)		100%	87%	加快施工进度，预计月底可完工
		质量指标	森林资源管护质量提升（是否明显）		明显	明显	
			转型发展经济林建设成活率(%)		≥85%	87%	
	效益指标（30分）	社会指标	群众生态文明意识		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	管护区生态环境改善情况（是否明显）		是	是	
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）		是	是	
			保障经济持续发展（是否）		是	是	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管护区群众满意度（%）		≥85%	98%	
总 分						95	

长流水国家沙化土地封禁保护项目 2025 年度绩效自评表

(2025 年度)

转移支付名称		中卫市沙坡头区长流水国家沙化土地封禁保护项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	中卫市国有林业总场	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	98	60.7		62%
		其中:中央财政资金	98	60.7		62%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成中卫市沙坡头区长流水国家沙化土地封禁保护项目 15 万亩,森林质量有效提升,生态环境明显改善。			完成中卫市沙坡头区长流水国家沙化土地封禁保护项目 15 万亩,森林质量有效提升,生态环境明显改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护面积(万亩)	15	15	
		质量指标	管护合同签订率	≥90%	100%	
			沙化土地综合植被覆盖度(%)	≥21%	28%	
		时效指标	管护当期任务完成率	90%	100%	
	效益指标	生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	明显	明显	
		经济效益指标	人均工资水平稳定增长	是	是	
		社会效益指标	提供管护岗位(人)	12	12	
		生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	明显	明显	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	
			保障经济可持续发展(是否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥95%	
总分						95