中卫市排水防涝鼓楼街南街雨污分流管网建设项目绩效目标自评表

项目名称	中卫市排水防涝鼓楼街南街雨污分流管网建设项目						
项目主管部门	中卫市发展和改革委员会		实施单位		中卫市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		项目预算数	项目执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	项目资金总额(万元)	6442	6442	10	100.00%	10.0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

项目总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	新建雨水主管3204米，更新污水主管1441米，更新给水主管1024米，配套建设雨水检查井90座，雨水 收集口230个，污水检查井54座。完善城市排水防涝体系，补齐基础设施短板，提升防灾减灾能力，改善人居环境。	截止2024年12月31日，项目已完工并竣工验收，完成新建雨水主管3279米，更新 污水主管1624米，更新给水主管1281米，配套建设雨水检查井82座，雨水收集口 228个，污水检查井43座。进一步完善了城市排水防涝体系，补齐了基础设施短 板，提升了防灾减灾能力，改善了中卫市人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	项目指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建雨水主管	米	3204	3279	3.0	3.0	
			更新污水主管	米	1441	1624	3.0	3.0	
			更新给水主管	米	1024	1281	3.0	2.5	根据实际情况进行实施
			配套雨水检查井	座	90	82	3.0	3.0	
			配套雨水收集口	个	230	228	3.0	3.0	
			配套污水检查井	座	54	43	3.0	2.7	根据实际情况进行实施
		质量指标	管道工程质量合格率		100%	100%	6.0	6.0	管道工程质量合格率
			道路恢复工程质量合格率		100%	100%	6.0	6.0	道路恢复工程质量合格率
		时效指标	工程按时开工		按时开工	按时开工	5.0	5.0	工程按时开工
			工程按时完工		按时完工	按时完工	5.0	5.0	工程按时完工

	产出指标	成本指标	项目预算成本		控制在批复范围内	控制在批复范围内	5.0	5.0	
			工程实际成本		不超过批复的10%	实际投资未超批复	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益	改善人居环境		消除街区内涝积水，更新基础设 施，人居环境持续改善	有改善	7.5	7.0	
		经济效益	改善城区环境，优化营商环境		城区环境得到有效改善，营商环 境进一步优化	有效改善	7.5	7.0	
		生态效益	提升排水防涝能力、改善城市 水生态环境		排水防涝能力有效提升、城市水 生态环境进一步改善	有效提升	7.5	7.0	
		可持续影响	完善城市配套基础设施		城市配套基础设施更加完善	进一步完善	7.5	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	82.65%	10.0	9.3	实施中对生活/经营影响较大
合计							100.0	96.5	